

Programación Mejora de la Pavimentación con aglomerado asfáltico de la Avda. Alcalde Manuel del Valle entre C/ Tharsis y C/ San Juan de La Salle y tablero sobre ferrocarril

Fecha	Días	FRESADO	ASFALTADO	SEÑALIZACIÓN	J. DILATACIÓN
		Tramo/Margen	Tramo/ Margen	Tramo/ Margen	Tramo/ Margen
domingo, 6 de julio de 2025	1	MARGEN DERECHA TRAMO 1			
lunes, 7 de julio de 2025	2	MARGEN DERECHA TRAMO 1/MARGEN IZQUIERDA TRAMO 1	MARGEN DERECHA TRAMO 1	X	
martes, 8 de julio de 2025	3	MARGEN IZQUIERDA TRAMO 1 / TRAMO 2	MARGEN DERECHA E IZQUIERDA TRAMO 1	X	
miércoles, 9 de julio de 2025	4	MARGEN IZQUIERDA TRAMO 1 / TRAMO 2	MARGEN IZQUIERDA TRAMO 1 / TRAMO 2	X	
jueves, 10 de julio de 2025	5	TRAMO 2	TRAMO 2	X	
viernes, 11 de julio de 2025					
sábado, 12 de julio de 2025					
domingo, 13 de julio de 2025	6	TRAMO 2	TRAMO 2	X	
lunes, 14 de julio de 2025	7	TRAMO 2/CRUCE THARSIS/ TABLERO SOBRE FERROCARRIL	TRAMO 2/CRUCE THARSIS/ TABLERO SOBRE FERROCARRIL	X	
martes, 15 de julio de 2025	8	TRAMO 2/CRUCE THARSIS/ TABLERO SOBRE FERROCARRIL	TRAMO 2/CRUCE THARSIS/ TABLERO SOBRE FERROCARRIL	X	
miércoles, 16 de julio de 2025	9	CRUCE THARSIS/ TABLERO SOBRE FERROCARRIL	CRUCE THARSIS/ TABLERO SOBRE FERROCARRIL	X	X
jueves, 17 de julio de 2025	10	CRUCE THARSIS/ TABLERO SOBRE FERROCARRIL	CRUCE THARSIS/ TABLERO SOBRE FERROCARRIL	X	X
viernes, 18 de julio de 2025					
sábado, 19 de julio de 2025					
domingo, 20 de julio de 2025	11			X	X
lunes, 21 de julio de 2025	12			X	X
martes, 22 de julio de 2025	13			X	X